

Bau- und Strassenkommission
Gemeinde Bühler

Gais, den 11. Januar 2012 / HS
Projekt Nr. 2008.248
Sachbearbeiter: H. Schefer

Sanierung Steigstrasse Bühler, Abschnitt Scheienhaus - Steig

Schlussabrechnung

Pos.	Beschrieb	KV wann: 25.02.2010 wer: Nänny & PAG	KV rev. 17.03.2010 Gemeinderat	KV rev. 28.07.2010 n. Submission	bis 11.1.2012 abgerechnet	noch zu erwartende Kosten	voraussichtl. Schluss- Abrechnung	Anteil Gemeinde in %	Anteil Gemeinde in Fr.	Anteil FLG in Fr.
1 Landerwerb										
1.1	Bodenentschädigungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Pauschalentschädigungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Unvorhergesehenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Landerwerbsnebenkosten										
2.1	Entschädigungen für Pflanzen, Rodungen	500.00	500.00	500.00	-	-	-	80%	-	-
2.2	Ertragsausfall an Kulturen	500.00	500.00	500.00	-	-	-	80%	-	-
2.3	Aufwand Grundeigentümervereinbarungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	-	-	-	80%	-	-
2.4	Unvorhergesehenes									
3 Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung										
3.2	Ingenieurhonorar Phase 32 - 52	54'000.00	46'600.00	46'600.00	40'638.55	-	40'638.55	80%	32'510.85	8'127.70
	Zusatzleitungen Nänny				1'874.80	-	1'874.80	0%	-	1'874.80
	Anteil Kanalisation		7'400.00	7'400.00	5'000.00	-	5'000.00	100%	5'000.00	-
3.3	Projekt und Oberbauleitung	3'000.00	3'000.00	3'000.00		-	-	80%	-	-

3.5 Plan- und Kopieraufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'016.30	-	2'016.30	80%	1'613.05	403.25
4 Bauarbeiten									
111 Regiearbeiten	10'800.00	10'800.00	9'110.70	21'052.20	-	21'052.20	80%	16'841.75	4'210.45
113 Allgemeine Baustelleneinrichtungen	27'000.00	27'000.00	16'196.80	23'307.55	-	23'307.55	80%	18'646.05	4'661.50
116 Abholzen und Roden				259.10	-	259.10	80%	207.30	51.80
117 Abbrüche	15'000.00	15'000.00	8'928.55	15'484.95	-	15'484.95	80%	12'387.95	3'097.00
151 Bauarbeiten für Werkleitungen		5'000.00	11'381.40	24'516.70	-	24'516.70	100%	24'516.70	-
211 Baugruben und Erdbau	35'700.00	32'200.00	29'199.80	30'931.60	-	30'931.60	80%	24'745.30	6'186.30
Anteil Einlenker Scheienhaus		3'500.00	-	3'500.00	-	3'500.00	0%	-	3'500.00
Winkelstützmauer Fürer				6'059.80	-	6'059.80	100%	6'059.80	-
221 Foundationsschichten	60'600.00	60'600.00	33'456.55	45'094.05	-	45'094.05	80%	36'075.25	9'018.80
222 Pflästerungen und Abschlüsse	51'300.00	29'300.00	56'597.80	36'872.10	-	36'872.10	80%	29'497.70	7'374.40
Anteil neue Randabschlüsse		22'000.00	-	22'000.00	-	22'000.00	50%	11'000.00	11'000.00
223 Belagsarbeiten	160'100.00	137'600.00	163'046.20	128'098.10	-	128'098.10	80%	102'478.50	25'619.60
Ausweichstellen		9'000.00	-		-	-	0%		
Bauarbeiten ob. Mempfel, Anteil Gemeinde				2'337.85	-	2'337.85	100%	2'337.85	-
237 Entwässerungen	116'600.00	72'600.00	108'812.10	80'949.40	-	80'949.40	100%	80'949.40	-
Anteil neue Sickerleitung		44'000.00	-	55'000.00		55'000.00	50%	27'500.00	27'500.00
Teuerung				5'440.45	-	5'440.45	80%	4'352.35	1'088.10
5 Baunebenarbeiten									
5.1 Signale, Markierungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'015.20	-	1'015.20	100%	1'015.20	-
5.2 Zäune und Geländer	18'500.00	18'500.00	18'500.00	-	-	-	80%	-	-
5.3 Gartenanpassungen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	-	-	-	80%	-	-
5.4 Strassenbeleuchtung, Anpassungen	5'000.00	20'000.00	20'000.00	19'551.00	-	19'551.00	100%	19'551.00	-
6 Vermarktung und Vermessung									
6.1 Vermarktung und Vermessung	6'000.00	6'000.00	6'000.00	-	13'995.75	13'995.75	80%	11'196.60	2'799.15
7 Versicherungen									
7.1 Bauherrenhaftpflichtversicherung	-		-	-	-	-	-	-	-
7.2 Bauwesenversicherung	-		-	-	-	-	-	-	-
8 Geologie									
8.1 Geologische Beratung	-		-	1'220.40	-	1'220.40	100%	1'220.40	-
9 Diverses und Unvorhergesehenes									
9.1 Materialprüfungen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	-	-	-	80%	0.00	-
Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	-	-	-	80%	0.00	-

Quellüberwachung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	-	-	-	80%	0.00	-
Zustandserfassung, Kanalfernsehen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	3'785.85	-	3'785.85	80%	3'028.70	757.15
9.2 Unvorhergesehenes	23'400.00	23'400.00	55'270.10	-	-	-		-	-
Gesamttotal	610'000.00	616'500.00	616'500.00	576'005.95	13'995.75	590'001.70		472'731.70	117'270.00